

Resp. client:
N° commande.
N° client: 84174
Pers.cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: p-f-l@hotmail.com

ProKo.: LS01
N° rapport : 6123130
N° rapp. prov.:
Date: 31/12/2023



Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-visiteur: 441 DHALLUIN KEVIN
Propriét. / exploit./gestionn.: Nom: La Iacona Francesco Adresse: Av de Vossegat 41 1180 Uccle
Installat. / respons. travaux: Nom: PFL Adresse: Bld Sylvain Dupuis 213/16 1070 BXL T.V.A.: BE0502775546
Adresse installation: APPARTEMENT ÉTAGE 6K AV DE VOSSEGAT 41 Cabine HT - privée: NON
BRUSSEL 18 1180
Type installation: unité d'habitation Appareil/Install. ID:
EAN nr.: Non connu Gestonn. Rés.: Sibelgas Compteur: 20341935 Compteur nuit:

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.
Type: visite de contrôle (chap. 6.5)

Date installation: avant 01/10/1981 entre 01/10/1981 et 01/06/2020 entre 01/06/2020 et 01/06/2023 dès 01/06/2023
Dérogations: partie 8 du livre 1: appliqué et point 1 du sous-section 6.5.8.1: appliqué
Date: 31/12/2023 Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant le 31/12/2048

Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: présente	Raccordement: réseau souterrain	Fourreau: Plaque d'isolat.:			
Tension nominal: 3 x 220V	Protection max.: 40A	Protection princip.: - Interr. princip.: interr. diff. général			
Liaison comptage-coffre de repart.:	type câble: XVB	nombre conduct.: 4 section: 10 mm ²			
Câble de raccordement au réseau:	type câble:	nombre conduct.: section: mm ²			
Prise de terre	genre : commune	accessibilité : en ordre - sectionn.de terre commune est accessible			
Électrode de terre:	type: barres	section: 16 mm ²			
Interrupteur Diff.:	général: 4p 40A/300mA	supplémentaire: 4p 40A/30mA			
Schéma unifiliaire et plan de position:	<input checked="" type="checkbox"/> voir annexe	<input type="checkbox"/> références:			
Exécutée conform. aux schémas et plan:	en ordre	État du matériel fixe ou – à pose fixe: en ordre			
Installations spéciaux:	<input type="checkbox"/> photovoltaïque	<input type="checkbox"/> piscine	<input type="checkbox"/> sauna	<input type="checkbox"/> aliment. véhic. électrique	<input type="checkbox"/> -
Ne sont pas encore placés:	<input type="checkbox"/> cuisine	<input type="checkbox"/> salle de bains	<input type="checkbox"/> chauffage central	<input type="checkbox"/> compteur de gaz	<input type="checkbox"/> compteur d'eau
Nombre de tableaux:	1	<input type="checkbox"/> principale -	<input type="checkbox"/> supplémentaire liaison équipotentielle	Nombre de circuits terminaux, incl. réserve: 9	

5 x D2p 20A 1 x D2p 32A 3 x D2p 16A

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: 12,4 MΩhm Résistance de dispersion: 9,78 Ohm
Bouton d'essai diff.: en ordre Boucle de défaut: en ordre Continuité PE et liaison équipotentiel: en ordre
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre contact indirect: en ordre
Protection contre la surintensité: en ordre Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe: en ordre

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N Néant

I Néant

1/2

CONCLUSION

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus**.

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,



Ir. G. Croes

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf